

የቦረዳ ገዳም ዮርዳኖስ ቅድስት ሥላሴ እና የቅዱስ ሚካኤል ገዳም የወፍጮ ኘሮጀክት አጭር የሥራ ሂደት ሪፖርት ቁጥር 3

የቤተክርስቲያኑ ስም :- የቦረዳ ገዳም ዮርዳኖስ ቅ/ሚካኤል እና ቅ/ሥላሴ ገዳም

የሚገኝበት ቦታ :- በሰሜን አዋ ሀ/ስብከት በቦረዳ ወረዳ ከአዲስ አበባ ወደ አርባ ምንጭ በሚወስደው

መንገድ ከወላይታ 60 ኪ.ሜ ርቀት ከአዲስ አበባ ደግሞ 443 ኪ.ሜ ላይ ይገኛል።

የኘሮጀክቱ አስፈላጊነት:- የቦረዳ ገዳም ዮርዳኖስ ገዳም ከተመሠረተ ጥቂት ዓመታት ቢሆንም ለመመሥረቱ ምክንያት

የሆኑት በአካባቢው ያሉት የሻዎች እና በዋሻው ውስጥ የተገኙት ጽላቶች ጥንታዊና ታሪካዊ ይዘት ያላቸው በመሆኑ ታሪኩ ተጠብቆ ለትውልድ እንዲተላለፍ ለማድረግ በገዳሙ በአሁኑ ሰዓት ያሉትን መናንያ እና እየተሰጠ ያለው የንባብብና የቅዳሴ ትምህርት ለማጠናከር ገዳሙን ዘላቂነት የገቢ ምንጭ እንዲኖረው ማድረግ አስፈላጊ ስለሆነ የኘሮጀክት ጥናቱ ተዘጋጅቷል።

የኘሮጀክቱ ዓላማ :- ገዳሙ በዘላቂነት ራሱን እንዲችልና አገልጋዮችን መናንያን በተመዳደሪያ እጦት ምክንያት ቦታውን ጥለው እንዲሰደዱ ማድረግ የአብነት ት/ቤተኛን ለማጠናከር በአቅራቢያቸው ላሉ አብያተክርስቲያናት የአገልጋይ ካህናት ማፍሪያ እንዲሆን ማድረግ፤

ሪፖርት የሚያጠቃልለው ጊዜ :- ከግንቦት 2000 እስከ መስከረም 2001 ዓ.ም

የኘሮጀክቱ ጠቅላላ በጀት:- 94,077.60/ዘጠና አራት ሺህ ሰባት ሰባት ብር ከሥልሳ ሳንቲም/

የኘሮጀክቱን በጀት የሸፈነው አካል :- 44,319.00 ሲዊዘር ሳንድ ከሚገኙ ምእመናን

42,528.00 በማኅበረ ቅዱሳን አሜሪካ ማዕከል በኩል

7,230.00 ከገዳሙ የእንጨትና የጉልበት ዋጋ

ገቢ የሆነው የገንዘብ መጠን :- 86,847.60

ኘሮጀክቱ ያለበት ሁኔታ :- ቀደም ሲል በቀረበው ሪፖርት መሠረት የወፍጮ ቤቱ ግንባታ የአጥር ሥራ አንድ ባለ 24 ፈረስ ጉልበት ሞተር እና ሁለት ባለ 50 እና ባለ 60 ቋት ወፍጮ እና ሌሎች ተጨማሪ ቁሳቁስ ተፈፅሞ ወደ ገዳሙ መላኩ ሪፖርት ተደርጓል፤

- * የወፍጮ መትከል ፤
- * የሠራተኛ ቅጥር የማከሄድ እና ሥራውን የማስጀመር ሥራ ተሠርቷል

ቀሪው ሥራ የፕሮጀክቱን ውጤታማነት መከታተል የኤሌክትሪክ መስመሩ እንደተዘረጋ ሞተሩን ወደዲናሞ መቀየር እና ከገዳሙ ጋር ርክክብ መፈፀም ሲሆን ይህም በእቅዱ መሠረት ርክክቡ በታሕሳስ 2001 ዓ.ም. ተፈፅሞ የማጠናቀቂያውን ሪፖርት ጥር 2001 ዓ.ም. የምንልክ መሆኑን እናሳውቃለን።



በገዳሙ የወፍጮ ተከላ ሲካሄድ

የሂሳብ ሪፖርት

* ለወፍጮ ቤት ግንባታ.....	22,513.00
* ለወፍጮ እና ለሌሎች ቁሳቁስ ግዥ.....	14,889.96
* ለናፍታ ሞተር ግዥ.....	13,913.04
* ለወፍጮ ማጓጓዣና ነዳጅ	4,700.00
* ለወፍጮ ማስተካከያ	3,500.00
* ለፕሮጀክት ሥራ ማስፈጸሚያ /5% /.....	2,975.80
* ለፕሮጀክት ሥራ ማስኪያጃ/10 % /.....	5,951.60
* ጠቅላላ ድምር.....	68,443.40
* ቀሪ ገንዘብ	18,404.20


ወፍጮ ወደ ኤሌክትሪክ ሲቀየር ለዲናሞ መግዣ የሚውል



ማኅበረ ቅዱሳን
 የማኅበራዊ አገልግሎት እና ልማት ዋና ክፍል
 የቅዱሳን መካናት ልማትና ተራድያ ክፍል
 አድራሻ:
 ስልክ: 251 11 1234531፣ 0911150478
 ፖ.ሳ.ቁ. 80078 ኢ.አ ኢትዮጵያ



የቦረዳ ገዳም ዮርዳኖስ ቅድስት ሥላሴ ቤ/ክ



በገዳሙ የሚገኙ የንባብ እና የቅዳሴ ተማሪዎች